

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 12 日

天气：多云转晴

星期：一

温度：9/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 1#屋顶组件安装； 3、对 15#屋顶组件、9#屋顶逆变器、接地扁钢吊装、16#、1#、2#屋顶下引桥架安装进行旁站； 4、查看开关站和箱变基础槽钢焊接。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、16#、1#、2#屋顶下引桥架安装； 3、15#屋顶组件、9#屋顶组件、逆变器、接地扁钢吊装； 4、1#屋顶组件安装； 5、开关站和箱变基础平台槽钢焊接； 6、施工人员 16 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	