

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 17 日

天气：多云

星期：六

温度：6/-3℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、查看 31#、30#、29#、26#、25#、24#、20#屋顶逆变器光伏线缆终端 CM4 接头制作安装； 3、检查 31#、30#、26#、25#、24#屋顶接地刷黄绿漆； 4、检查到货交流电缆外观、型号； 5、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、31#、30#、29#、26#、25#、24#、20#屋顶逆变器光伏线缆终端 CM4 接头制作安装； 3、31#、30#、29#、26#、25#、24#、20#屋顶组件接地线连接； 4、31#、30#、26#、25#、24#屋顶接地刷黄绿漆； 5、交流电缆到货卸车； 6、施工人员 10 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 