

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 20 日

天气：多云转阴

星期：二

温度：14/-3℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 B 区交流电缆敷设； 3、查看储能设备电气调试； 4、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、B 区交流电缆敷设； 3、储能设备电气调试、检修井砌筑 4、施工人员 12 人，管理人员 3 人，挖机一台，叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平