

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 25 日

天气：晴

星期： 日

温度：8/0℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 23#、33#屋顶光伏线缆终端 MC4 接头制作； 3、查看 23#、33#屋顶接地扁铁焊接、刷漆； 4、检查到货电缆外观质量、规格； 5、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、23#、33#屋顶光伏线缆终端 MC4 接头制作； 3、23#、33#屋顶接地扁铁焊接、刷漆； 4、3*95 电缆到货 2345 米； 5、施工人员 5 人，管理人员 3 人，挖机一台，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平