

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 31 日
星期：六

天气：晴转多云
温度：10/1℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 D 区交流电缆、通讯线敷设； 3、查看 2#屋顶逆变器支架焊接； 4、检查 1#屋顶组件安装、直流桥架及光伏线敷设； 5、整理项目监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、D 区交流电缆、通讯线敷设； 3、2#屋顶逆变器支架焊接；1#屋顶逆变器雨棚安装施工； 4、28#屋顶接地扁钢焊接；14#屋顶光伏电缆敷设； 5、施工人员 12 人，管理人员 3 人，挖机一台，叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	