

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 02 日

天气：中雨转阴

星期：一

温度：9/4℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 D 区低压电缆、通讯线敷设； 3、查看 1#屋顶逆变器支架焊接； 4、对配电房高压电缆头制作、开关站、箱变吊装就位进行旁站； 5、下午因天气下雨，现场停止施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、D 区低压电缆、通讯线敷设； 3、1#屋顶接地扁钢焊接； 4、配电房设备高压电缆头制作； 5、开关站、箱变吊装就位； 6、施工人员 10 人，管理人员 3 人，挖机一台，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平