

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 04 日

天气：多云转晴

星期：三

温度：13/4℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 D 区低压电缆、二次电缆敷设； 3、对 9#屋顶下引桥架安装进行旁站； 4、对配电房高低压柜安装电流、电压互感器进行查看； 5、查看配电房、箱变低压电缆头制作； 6、主持召开监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、D 区交流电缆敷设； 3、9#屋顶下引桥架安装； 4、29#屋顶新增组件安装； 5、8#配电房高低压柜电流、电压互感器安装； 6、配电房、箱变低压电缆头制作； 7、4#配电房二次电缆敷设； 8、施工人员 12 人，管理人员 3 人，挖机一台，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项	二次电缆 4*4 到货 500 米, 4*2.5 到货 300 米	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 