

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 06 日
星期：五

天气：多云
温度：14/5℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 30#、33#、1#屋顶低压交流电缆敷设； 3、对 8#屋顶直流电缆 MC4 接头制作、组串连接进行检查； 4、查看配电房高低压柜二次接线； 5、编制施工周报，发送至业主。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、30#、33#、1#屋顶低压交流电缆敷设； 3、8#屋顶直流电缆 MC4 接头制作、组串连接； 4、开关站、箱变基础模板拆除； 5、配电房高低压柜二次接线施工； 6、国网来项目安装储能集装箱监控； 7、施工人员 12 人，管理人员 3 人，挖机一台，叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	