

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 08 日

天气：晴

星期： 日

温度：18/5℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 29#、30#屋顶低压交流电缆敷设； 3、查看 1#、2#、11#、16#屋顶逆变器低压电缆头制作、接地线安装、接地端子箱安装； 4、对 8#配电房高低压柜母排搭接、6#配电房高低压柜防火封堵情况进行查看； 5、对 11#屋顶接地扁钢焊接进行检查，基本符合设计要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、29#、30#屋顶低压交流电缆敷设； 3、1#、2#、11#、16#屋顶逆变器低压电缆头制作、接地线安装、接地端子箱安装； 4、11#屋顶接地扁钢焊接； 5、8#配电房高低柜母排搭接；6#配电房高低压柜防火封堵； 6、继保厂家人员进行设备调试； 7、施工人员 12 人，管理人员 3 人，挖机一台，叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	