

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 09 日

天气：晴转多云

星期：一

温度：18/7℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 20#、24#屋顶低压交流电缆敷设； 3、查看 33#、29#屋顶逆变器低压电缆头制作、接地端子箱安装； 4、对 24#屋顶逆变器接地线安装、接地端子箱安装情况进行查看； 5、对 A 区储能集装箱接地焊接进行检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、24#、20#屋顶低压交流电缆敷设；11#、16#屋顶接地扁钢焊接； 3、24#、33#、29#屋顶逆变器低压电缆头制作、接地线安装、接地端子箱安装； 4、储能设备、配电房高低压柜电缆、二次线悬挂电缆标识牌； 5、A、B 区各屋顶垃圾清理； 6、储能集装箱接地焊接； 7、施工人员 12 人，管理人员 3 人，挖机一台，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平