

# 监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 12 日  
星期：四

天气：多云  
温度：23/10℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全情况； 2、施工现场节前施工安全检查； 3、巡视检查材料堆放处材料整理、安全防护； 4、查看 A、B、D 区各屋顶垃圾清理； 5、对 A 区各屋顶下引桥架电缆沟盖板铺设进行查看； 6、主持召开监理例会，确定其停工、复工时间以及年后施工计划。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、施工现场安全等事宜。 2、A、B、D 区各屋顶垃圾清理； 3、材料堆放处材料整理、安全防护； 4、配电房高低压柜电缆接线、防火封堵； 5、A 区各屋顶下引桥架电缆沟盖板铺设； 6、施工人员 5 人，管理人员 3 人，叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	