

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 08 日
星期：三

天气：小雨
温度：12/8℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、巡视检查 22#屋顶接地扁钢焊接施工； 3、现场巡视施工人员较少，要求施工单位增派施工人员进场； 4、主持召开监理例会，对项目进度、安全事宜提出新要求； 5、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调进度和安全等事宜； 2、22#屋顶接地扁钢焊接； 3、施工人员 2 人，管理人员 3 人，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平