

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 15 日

天气：多云转晴

星期：三

温度：10/0℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、巡视检查 34#屋顶支架、组件安装；37#、38#、39#屋顶直流桥架安装、组串 MC4 接头制作； 3、对 C 区开关站基础砌筑进行查看； 4、主持召开监理例会； 5、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调进度和安全等事宜； 2、24#、29#屋顶下引桥架盖板安装； 3、C 区开关站基础砌筑； 4、34#屋顶支架、组件安装；37#、38#、39#屋顶直流桥架安装、组串 MC4 接头制作； 5、施工人员 9 人，管理人员 3 人，叉车一台，挖机一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平