

# 监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 16 日

天气：晴转多云

星期：四

温度：8/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、施工现场施工安全检查；<br>2、巡视检查 34#屋顶组件、直流桥架安装、光伏线敷设；37#、38#屋顶直流桥架安装、组串 MC4 接头制作；<br>3、对 C 区电缆沟电缆管铺设、电缆井砌筑进行查看；<br>4、整理项目监理资料。 |                                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                     |
|                            | 浙江<br>阳明<br>电力<br>建设<br>有限<br>公司                                                                                       | 1、协调进度和安全等事宜；<br>2、C 区开关站基础砌筑、电缆沟电缆管铺设、电缆井砌筑；<br>3、34#屋顶组件、直流桥架安装、光伏线敷设；37#、38#屋顶直流组串 MC4 接头制作；39#屋顶接地扁钢焊接；<br>4、配电房绝缘垫铺设；<br>5、施工人员 9 人，管理人员 3 人，叉车一台，挖机一台，吊车一辆。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                        | 刘晨瑞                                                                                                                                                               |
| 记录人： 刘晨瑞                   |                                                                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                                                                                                            |