

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 21 日

天气：阴转多云

星期：二

温度：10/4℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、巡视检查 35#、36#屋顶直流桥架安装、光伏电缆敷设、接地扁钢焊接；34#屋顶逆变器安装； 3、对 C 区开关站设备基础钢筋绑扎进行检查； 4、与业主一起对现场屋顶进行检查验收，要求施工单位对屋顶垃圾进行清理，对清洗系统存在的问题进行整改； 5、对高低压电缆取样送检进行见证； 6、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调进度和安全等事宜； 2、35#、36#屋顶直流桥架安装、光伏电缆敷设、接地扁钢焊接； 3、C 区开关站设备基础钢筋绑扎；D 区开关站围栏基础制作，埋设； 4、34#屋顶逆变器安装；3#屋顶新增组件安装； 5、施工人员 9 人，管理人员 3 人，叉车一台，挖机一台，吊车一辆。
其 它 事 项	高低压电缆取样送检；储能设备充放电试验运行；	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 