

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 22 日
星期：三

天气：阴
温度：10/3℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、巡视检查 34#屋顶接地扁钢焊接；3#屋顶新增支墩摆放、支架、组件、直流桥架安装、光伏电缆敷设； 3、对 C 区开关站设备基础、电缆沟砼浇筑进行旁站； 4、对 A 区屋顶水清洗系统安装；D 区开关站和箱变、A、B 区储能设备围栏基础制作进行查看； 5、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调进度和安全等事宜； 2、34#屋顶接地扁钢焊接；3#屋顶新增支墩摆放、支架、组件、直流桥架安装、光伏电缆敷设； 3、C 区开关站设备基础砼浇筑、电缆沟砼浇筑； 4、A 区屋顶水清洗系统安装；D 区开关站和箱变、A、B 区储能设备围栏基础制作； 5、施工人员 9 人，管理人员 3 人，叉车一台，挖机一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	
记 录 人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	