

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 24 日

天气：小雨转多云

星期：五

温度：10/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查； 2、巡视检查 9#屋顶下引桥架盖板安装、C 区高低压电缆敷设； 3、对 A、B、D 区下引桥架至电缆管处铺砂盖砖进行查看； 4、配合供电公司对本项目的并网验收工作； 5、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调进度和安全等事宜； 2、9#屋顶下引桥架盖板安装； 3、C 区高低压电缆敷设； 4、A、B、D 区下引桥架至电缆管处铺砂盖砖； 5、配合供电公司对本项目的并网验收工作，完成； 6、施工人员 9 人，管理人员 3 人，叉车一台，挖机一台，吊车一辆。
其 它 事 项	宁波市和杭州湾新区供电公司人员来项目进行并网验收。	
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	
记 录 人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	