

# 监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 01 日  
星期：三

天气：晴转多云  
温度：16/4℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、施工现场安全检查；<br>2、对 C 区分支箱设备就位进行检查；<br>3、巡视检查 C 区开关站基础模板拆除、抹灰、百叶窗安装；<br>4、与业主、施工单位一起前往 C 区吉利厂房内对电缆沟排管走向、位置进行查看、确认；<br>5、整理项目监理资料。 |                                                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                                 | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                                         |
|                            | 浙江<br>阳明<br>电力<br>建设<br>有限<br>公司                                                                                                 | 1、协调进度和安全等事宜；<br>2、C 区分支箱设备吊装就位；<br>3、C 区开关站基础模板拆除、抹灰、百叶窗安装；<br>4、土建施工区域材料、垃圾清理；<br>5、施工人员 6 人，管理人员 3 人，叉车一台，挖机一台，吊车一辆。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                  | 刘晨瑞                                                                                                                     |
| 记录人： 刘晨瑞                   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                                                                           |                                                                                                                         |