

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 08 日

天气：多云转阴

星期：三

温度：28/12℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查； 2、对 C 区 4#、7#、8#屋顶至开关站低压电缆敷设、下引桥架盖板安装进行查看； 3、巡视检查 37#、38#、39#屋顶水清洗系统安装； 4、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、协调进度和安全等事宜； 2、C 区 4#、7#、8#屋顶至开关站低压电缆敷设、下引桥架盖板安装； 3、37#、38#、39#屋顶水清洗系统安装； 4、施工人员 6 人，管理人员 3 人，叉车一台，挖机一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平