

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 21 日

天气：阴，时有小雨

星期：二

温度：18/12℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查； 2、因下雨，室外现场没有施工；配合杭州湾新区供电公司对 C 区并网柜保护动作演示验收； 3、审核施工资料，整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、继续协调进度和安全等事宜； 2、因下雨，室外现场没有人员进行施工；配合杭州湾新区供电公司对 C 区并网柜保护动作演示验收； 3、继续协调 C 区剩余四栋楼吴迪光伏施工事宜，拿到四栋楼承租方的一份施工协议（条件较为苛刻，某些实为霸王条款），待与建设单位协调； 4、施工人员 6 人，管理人员 3 人，叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人： 戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	