

# 监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 29 日

天气：阴

星期：三

温度：14/6℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查； 2、现场没有施工；查看 C 区配电房计量表具安装情况； 3、整理项目的监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1、继续协调 C 区剩余四栋楼屋顶光伏施工和其他安全事宜，待建设单位协调和回复； 2、配合供电公司对 C 区配电房计量表具进行安装，完成； 3、施工人员 4 人，管理人员 0 人。叉车一台。
其它事项	供电公司对 C 区配电房计量表具进行安装。	
本日现场监理人员	戚 平	
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平	