

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 30 日
星期：四

天气：小到中雨
温度：14/8℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查； 2、因下雨，现场没有施工； 3、参加业主组织的关于 C 区剩余 4 栋厂房施工问题的协调会，与会方有园区承租方单位、园区产权单位、园区物业管理单位、施工单位和监理单位以及业主和园区产权单位上级单位（集团公司），基本协调好了继续施工的事宜； 4、整理项目的监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1、继续协调 C 区剩余四栋楼屋顶光伏施工和其他安全事宜，参加业主单位组织的协调会； 2、配合业主单位和承租方单位对 C 区剩余 4 栋厂房施工进行书面材料中准备，基本完善待提交确认； 3、施工人员 2 人，管理人员 4 人。叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平