

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 11 日
星期：二

天气：多云阴
温度：22/14℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查； 2、现场没有施工；业主把关于 C 区剩余四栋防漏渗水维修说明会签意见送至项目部，施工单位可以据此与承租方沟通进场事宜。 3、项目部值守，整理项目的监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、继续等待 C 区剩余四栋楼屋顶光伏施工和其他安全事宜；拿到会签意见和承租方约谈施工细节和手续问题。 2、现场没有施工，管理人员项目部值班，整理施工资料等； 3、施工人员 0 人，管理人员 2 人。叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		戚 平
记 录 人： 戚 平		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）： 戚 平