

# 监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 21 日  
星期：五

天气：阴转多云  
温度：20/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

|          |                                                                                                     |                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、施工现场安全检查；<br>2、现场没有施工；与施工单位了解进场施工缴纳押金事宜（C 区剩余四栋楼承租方装修单位要求光伏施工进场缴纳押金）进展情况。<br>3、项目部值守，对施工单位资料进行签字。 |                                                                              |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                | 施工内容及进度                                                                      |
|          | 浙江<br>阳明<br>电力<br>建设<br>有限<br>公司                                                                    | 1、继续等待 C 区剩余四栋楼屋顶光伏施工的进场确认和其他安全事宜；<br>2、现场没有施工；<br>3、施工人员 0 人，管理人员 0 人。叉车一台。 |
| 其它事项     |                                                                                                     |                                                                              |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                     | 戚 平                                                                          |
| 记录人： 戚 平 |                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                       |