

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 24 日

天气：小雨转阴

星期：二

温度：16/10℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、施工现场安全检查； 2、查看 C 区 13#楼屋顶支墩分散就位安装情况； 3、整理监理资料。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调施工进度和安全事宜；与对 C 区 12#、13#、17#和 18#楼承租方装修总包单位签订安全协议缴纳保证金后施工人员进场干活； 2、对 C 区 13#楼屋顶支墩进行分散安装，完成约 60%； 3、施工人员 8 人，管理人员 1 人。叉车一台。
其它 事项		
本日现场监理人员	戚 平	
记录人： 戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	