

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 03 日

天气：阴转小雨

星期：三

温度：30/23℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、节日假期在项目各地值守，施工现场安全检查； 2、查看 C 区 17#楼屋顶支墩、支架和组件吊运情况（旁站）； 3、查看 17#楼支墩和支架分散安装情况； 4、检查 13#楼支架安装和 12#18#楼组件安装情况； 5、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调施工进度和安全事宜； 2、对 C 区 17#楼屋顶支墩、支架和组件进行吊运、分散就位和安装，支墩完成就位，支架安装完成约 30%； 3、对 13#楼支墩支架进行调整位置安装，支墩完成就位，支架安装完成约 80%； 4、施工人员 10 人，管理人员 3 人。叉车一台，吊车一辆。
其它事项	补充支墩到货一车，约 150 套。	
本日现场监理人员	戚 平	
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	