

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 04 日

天气：阵雨转多云

星期：四

温度：33/23℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、节日假期在项目各地值守，施工现场安全检查； 2、查看 C 区 17#楼屋顶支架和组件安装； 3、查看 12#楼西侧绿化带内电缆沟开挖、排管敷设和砼回填（旁站）施工情况； 4、签署施工资料，整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调施工进度和安全事宜； 2、对 C 区 17#楼屋顶支架和组件进行安装，支架安装基本完成，组件安装完成约 25%； 3、对 C 区 12#楼西侧绿化带内电缆沟进行开挖、排管敷设和砼回填； 4、施工人员 12 人，管理人员 2 人。叉车一台，吊车一辆。
其它事项	补充支墩到货一车，约 150 套。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平