

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 06 日
星期：六

天气：阴有小雨
温度：22/15℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查； 2、查看 C 区 18#和 17#楼屋顶组件安装情况； 3、查看 C 区 13#楼下引桥架安装情况； 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调施工进度和安全事宜； 2、对 C 区 18#和 17#楼屋顶组件进行安装，全部完成； 3、对 C 区 13#楼下引桥架进行安装； 4、施工人员 12 人，管理人员 2 人。叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平