

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 10 日
星期：三

天气：晴转多云
温度：22/15℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查； 2、查看 C 区 12#和 17#楼屋顶水平桥架安装情况； 3、查看 18#楼光伏线缆敷设和组串汇线连接情况；查看 34#-39#楼汇总交流线缆敷设至开关站变压器情况； 4、给施工单位资料进行签证，整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调施工进度和安全事宜； 2、对 C 区 12#和 17#楼屋顶水平桥架进行安装，基本安装完成； 3、对 18#楼进行光伏线缆敷设和组串汇线连接情况，基本完成；对 34#-39#楼汇总交流线缆进行敷设至开关站变压器，完成； 4、施工人员 8 人，管理人员 2 人。叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平