

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 15 日

天气：晴

星期：二

温度：32/18℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查； 2、查看 C 区 18#和 17#楼低压交流线缆终端制作情况； 3、查看 C 区 12#、13#、17#、18#、34#-39#楼通讯线缆敷设至配电房情况； 4、查看 C 区 18#和 17#楼接地系统扁钢焊接情况； 5、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调施工进度和安全事宜； 2、对 C 区 18#和 17#楼进行低压交流线缆终端制作，完成； 3、对 C 区 12#、13#、17#、18#、34#-39#楼进行通讯线缆敷设至配电房，完成； 4、对 C 区 18#和 17#楼进行接地系统扁钢焊接，完成约 50%； 5、施工人员 13 人，管理人员 2 人。叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	戚 平	
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平	