

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 08 月 25 日		阴	26°—33°	辛国顺	苏州市昆山市	2	1 人
施工单位	施工内容						
浙江西子联合工程有限公司	施工情况	1、电缆沟破路开挖。					
		施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成 100%					
		光伏支架（导轨）安装完成 100%					
		组件安装完成 0%					
		电缆桥架安装完成约 50%					
		直流电缆敷设完成 100%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
		现场问题及材料到场情况					
监理工作情况 1、查看电缆沟破路开挖。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复		是否整改	
/		/	/	/		/	
记录人：辛国顺				总监理工程师：			
				项目监理机构（章）			