

苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员				
2022 年 08 月 27 日		雨	25°—28°	辛国顺	苏州市昆山市	0	0 人				
施工 单位		施工内容									
浙江 西子 联合 工程 有限 公司	施	因天气原因无人施工。									
	工 情 况	施工进度									
		完成进度			是否与计划进度一致						
		水泥墩安装完成 100%									
		光伏支架（导轨）安装完成 100%									
		组件安装完成 0%									
		电缆桥架安装完成约 50%									
		直流电缆敷设完成 100%									
		交流电缆敷设完成 0%									
		通讯电缆敷设完成 0%									
		接地环网焊接完成 0%									
		逆变器安装调试 0%									
并网柜安装 0%											
现场问题及材料到场情况											
监理工作情况 查看无人施工，编写整理监理资料。											
明日工作计划											
监理文件资料及整改情况											
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改			
/		/		/		/		/			
记录人：辛国顺				总监理工程师：							
				项目监理机构（章）							