

苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 08 月 29 日		多云	27°—33°	辛国顺	苏州市昆山市	4	1 人
施工 单位	施工内容						
浙江 西子 联合 工程 有限 公司	施 工 情 况	1、1 号楼、2 号楼、3 号楼电缆桥架安装固定。 2、1 号楼、2 号楼、3 号楼电缆桥架接地线连接固定。 3、1 号楼、2 号楼、3 号楼、食宿楼辅材吊装。					
		施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成 100%					
		光伏支架（导轨）安装完成 100%					
		组件安装完成 0%					
		电缆桥架安装完成 100%					
		直流电缆敷设完成 100%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
		现场问题及材料到场情况					
监理工作情况 1、1 号楼、2 号楼、3 号楼、食宿楼辅材吊装安全查看，吊装区域现场拉有彩带警戒线，施工人员佩戴安全帽，有专人负责，防护到位。 2、检查巡视 1 号楼、3 号楼电缆桥架接地线连接固定。 3、检查巡视 1 号楼、2 号楼电缆桥架安装固定。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/		/	/	/	/		
记录人：辛国顺				总监理工程师： 项目监理机构（章）			