

苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 08 月 31 日		阴	22°—27°	辛国顺	苏州市昆山市	4	1 人		
施工 单位	施工内容								
浙江 西子 联合 工程 有限 公司	施 工 情 况	1、3 号楼彩钢瓦屋面刷漆防腐。 2、2 号楼、3 号楼防雷接地扁铁焊接。 3、3 号楼防雷接地扁铁固定。							
		施工进度							
		完成进度			是否与计划进度一致				
	水泥墩安装完成 100%								
	光伏支架（导轨）安装完成 100%								
	组件安装完成 0%								
	电缆桥架安装完成 100%								
	直流电缆敷设完成 100%								
	交流电缆敷设完成 0%								
	通讯电缆敷设完成 0%								
	接地环网焊接完成约 45%								
	逆变器安装调试 0%								
	并网柜安装 0%								
	现场问题及材料到场情况								
监理工作情况 1、检查巡视 2 号楼、3 号楼防雷接地扁铁焊接。 2、检查巡视 3 号楼防雷接地扁铁固定。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：辛国顺					总监理工程师：				
					项目监理机构（章）				