

苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 09 月 01 日		多云	23°—29°	辛国顺	苏州市昆山市	4	1 人		
施工 单位		施工内容							
浙江 西子 联合 工程 有限 公司	施 工 情 况	1、3 号楼彩钢瓦屋面刷漆防腐。 2、1 号楼、2 号楼、3 号楼防雷接地扁铁焊接。 3、1 号楼、3 号楼防雷接地扁铁固定。							
		施工进度							
		完成进度			是否与计划进度一致				
		水泥墩安装完成 100%							
		光伏支架（导轨）安装完成 100%							
		组件安装完成 0%							
		电缆桥架安装完成 100%							
		直流电缆敷设完成 100%							
		交流电缆敷设完成 0%							
		通讯电缆敷设完成 0%							
		接地环网焊接完成约 70%							
		逆变器安装调试 0%							
		并网柜安装 0%							
	现场问题及材料到场情况								
监理工作情况 1、检查巡视 1 号楼、3 号楼防雷接地扁铁焊接。 2、检查巡视 1 号楼、3 号楼防雷接地扁铁固定。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：辛国顺				总监理工程师：					
				项目监理机构（章）					