

苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 09 月 16 日		晴	21°—28°	辛国顺	苏州市昆山市	8	1 人		
施工 单位		施工内容							
浙江 西子 联合 工程 有限 公司	施 工 情 况	1、2 号楼光伏支架切割调整。 2、3 号楼电缆桥架分散连接、安装固定。 3、食宿楼电缆桥架分散连接。							
		施工进度							
		完成进度			是否与计划进度一致				
			水泥墩安装完成 100%						
			光伏支架（导轨）安装完成 100%						
			组件安装完成 0%						
			电缆桥架安装完成 100%						
			直流电缆敷设完成 100%						
			交流电缆敷设完成 0%						
			通讯电缆敷设完成 0%						
			接地环网焊接完成约 70%						
			逆变器安装调试 0%						
			并网柜安装 0%						
现场问题及材料到场情况									
1 号楼屋面存在阴影遮挡，已与总包单位沟通联系设计院重新复核出图。									
监理工作情况									
1、检查巡视 2 号楼光伏支架切割调整。 2、检查巡视 3 号楼电缆桥架分散连接、安装固定。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：辛国顺				总监理工程师：					
				项目监理机构（章）					