

苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 09 月 20 日	多云	18°—25°	辛国顺	苏州市昆山市	5	1 人
施工 单位	施工内容					
浙江 西子 联合 工程 有限 公司	施 工 情 况	1、2 号楼、食宿楼组件吊装至屋面。				
		2、2 号楼、食宿楼组件搬运分散。				
		3、2 号楼、食宿楼组件安装固定。				
	施工进度					
	完成进度			是否与计划进度一致		
	水泥墩安装完成 100%					
	光伏支架（导轨）安装完成 100%					
	组件安装完成约 30%					
	电缆桥架安装完成 100%					
	直流电缆敷设完成 100%					
	交流电缆敷设完成 0%					
	通讯电缆敷设完成 0%					
	接地环网焊接完成约 70%					
逆变器安装调试 0%						
并网柜安装 0%						
现场问题及材料到场情况						
组件分散搬运过程中施工人员单人搬运组件，未按要求两人竖着搬运组件；且施工人员未佩戴安全帽，已下发监理工程师通知单。						
监理工作情况						
1、2 号楼、食宿楼组件吊装安全查看，吊装区域现场拉有彩带警戒线，施工人员佩戴安全帽，有专人负责，防护到位。						
2、检查巡视 2 号楼、食宿楼组件搬运分散。						
3、检查巡视 2 号楼、食宿楼组件安装固定。						
明日工作计划						
监理文件资料及整改情况						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
CZZH-KSHXN-TZ-003	组件搬运安装质量事宜	浙江西子联合工程有限公司	/	/		
记录人：辛国顺			总监理工程师：			
			项目监理机构（章）			