

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022年09月21日		多云	18°—24°	辛国顺	苏州市昆山市	5	1人		
施工单位	施工内容								
浙江西子联合工程有限公司	施	1、2号楼组件搬运分散。 2、2号楼组件安装固定。							
	工 情 况	施工进度							
		完成进度			是否与计划进度一致				
		水泥墩安装完成 100%							
		光伏支架（导轨）安装完成 100%							
		组件安装完成约 40%							
		电缆桥架安装完成 100%							
		直流电缆敷设完成 100%							
		交流电缆敷设完成 0%							
		通讯电缆敷设完成 0%							
		接地环网焊接完成约 70%							
		逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%									
现场问题及材料到场情况 组件分散搬运过程中施工人员单人搬运组件，且在安装组件过程中踩踏组件，已按业主要求下发工程罚款单与监理工程师通知单。									
监理工作情况 1、检查巡视 2 号楼组件搬运分散、组件安装固定。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
CZZH-KSHXN-TZ-004		组件搬运安装质量事宜		浙江西子联合工程有限公司		/		/	
CZZH-KSHXN-FKD-001		组件搬运安装违规操作		浙江西子联合工程有限公司					
记录人：辛国顺					总监理工程师：				
					项目监理机构（章）				