

苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 10 月 01 日	晴	24°—32°	辛国顺	苏州市昆山市	0	0 人
施工 单位 浙江 西子 联合 工程 有限 公司	施 工 情 况	施工内容				
		无人施工，等待材料进场。				
	施工进度					
	完成进度			是否与计划进度一致		
	水泥墩安装完成 100%					
	光伏支架（导轨）安装完成 100%					
	组件安装完成约 95%					
	电缆桥架安装完成 100%					
	直流电缆敷设完成 100%					
	交流电缆敷设完成 0%					
	通讯电缆敷设完成 0%					
	接地环网焊接完成约 90%					
	逆变器安装调试 100%					
并网柜安装 0%						
现场问题及材料到场情况						
监理工作情况 查看无人施工，编写整理资料。						
明日工作计划						
监理文件资料及整改情况						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/	/	/	/	/		
记录人：辛国顺			总监理工程师：			
			项目监理机构（章）			