

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 26

星期: 五

天气: 多云

气温: 23° -29°

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日监理单位与业主单位进场进行开工仪式、图纸会审, 监理例会, 会议记录。 监理人员准时进场并于业主单位会面	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽电力建设第二工程有限公司	天和厂区 一、清理车间新增车间檩条加固完成 71% 二、联合车间 A 区加固完成 35% 今日完成 1.清理车间新增车间檩条加固 72 处 2.联合车间 A 区加固完成 6 处 施工人员: 8 人
其 它 事 项	1.安全技术交底落实到位. 2.现场人员安全防护用品穿戴整齐.	
本日现场监理人员		杨玲玲
记录人: 王佳宝		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 志 杰