

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 30

星期: 二

天气: 小雨

气温: 22° -29°

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视天和厂区, 对现场加固施工, 及加固材料除锈防腐 进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽电力 建设第二 工程有限 公司	天和厂区 一、清理车间新增车间檩条加固 63 处, 累计檩条加固完成 100% 二、联合车间 A 区, 全部梁柱加固构件及焊缝防腐防锈处理, 完成 100% 今日完成 1. 清理车间新增檩条加固 63 处; 2. 联合车间 A 区梁柱结构加固 4 处, 及全部梁柱加固及焊缝防腐防锈处理。 施工人员: 9 人
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位, 2、施工现场工人安全防护用品穿戴整齐,	
本日现场监理人员		徐文平
记录人: 王佳宝		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王 志 杰