

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 01

天气: 多云

星期: 四

气温: 20° -29°

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视天和金加工车间加固施工检查连接板焊及系杆除锈与粉刷防腐漆, 检查现场施工人员安全用品佩戴。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽电力建设第二工程有限公司	天和厂区 一、清理车间新增车间加固工程量完成 100%。 二、联合车间 A 区加固工程量完成 100%。 三、金加工车间系杆系杆连接板焊接完成 71%。 今日完成 1. 金加工车间系杆连接板焊接完成 22 片。 2. 金加工车间系杆防锈涂刷 (底加第一遍面漆) 100%。 施工人员; 8 人
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位, 2、施工现场工人安全防护用品穿戴整齐,	
本日现场监理人员		徐文平
记录人: 王佳宝		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 之 杰