

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 2

天气: 晴
气温: 22° -30°

星期: 五

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视天和金加工车间加固施工检查连接板焊接, 新增车间导水槽链接。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽电力建设第二工程有限公司	天和厂区 一、清理车间新增车间加固工程量完成 100%。 二、联合车间 A 区加固工程量完成 100%。 三、金加工车间系杆系杆连接板焊接完成 71%。 欧波厂区 一、施工放样完成 今日完成 1. 金加工车间系杆连接板焊接完成 38 片。 施工人员: 7 人 光伏人员: 6 人
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位, 2、施工现场工人安全防护用品穿戴整齐,	
本日现场监理人员		徐文平
记录人: 王佳宝		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 志 忠