

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 5

星期: 一

天气: 晴

气温: 21° -32°

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视天和现场检查导水槽拼接, 检查金加工车间连接板焊接, 系杆安装, 斜撑防锈漆粉刷。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽电力建设第二工程有限公司	天和厂区 一、清理车间新增车间, 联合车间 A 区加固工程量完成 100%。 二、金加工车间系杆系杆连接板焊接完成 95%, 系杆安装完成累计完成 90% 三、机加工车间导水槽安装分主导水槽和导水槽拼接 80%。主导水槽定位方向完成 50% 欧波厂区 施工放样完成。 今日完成 一、金加工车间系杆连接板焊接完成 10 处, 金加工车间系杆安装完成 29 根。 二、机加工车间分主导水槽和导水槽拼接 25 根。 施工人员: 9 人 光伏人员: 6 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐文平
记录人: 王佳宝		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 