

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 7

星期: 三

天气: 晴

气温: 22° -35°

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视天和现场检查导水槽安装, 导水槽链接, 检查金加工车间钢梁斜撑加固, 系杆防锈漆粉刷, 检查到货桥架, 桥架盖板尺寸, 镀锌层。	
施 工 情 况	施工单位 安徽电力建设第二工程有限公司	施工内容及进度 天和厂区 一、清理车间新增车间, 联合车间 A 区加固工程量完成 100%。 二、金加工车间系杆系杆连接板焊接完成 100%, 系杆安装完成累计完成 100%, 斜撑安装完成 3%。 三、机加工车间导水槽安装分主导水槽和导水槽拼接 90%。主导水槽定位方向完成 70% 1、欧波厂区 施工放样完成, 进场临时用电接入、放样复测、欧波三连跨钢板到货完成、桁架车间角钢备料完成。 今日完成 一、金加工车间系杆连接板焊接完成 12 处, 金加工车间系杆安装完成 6 根。 二、吊组件四箱, 屋脊瓦, 彩钢瓦, 转接板等材料 施工人员: 16 人 光伏人员: 6 人
其 它 事 项	高强螺栓抽样送检完成	
本日现场监理人员		徐文平
记录人: 王佳宝		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰