

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 8 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 20° -29°

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视天和现场检查金加工车间斜撑安装, 检查机加工车间彩钢瓦敷设, 三方进行组件开箱。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

安徽电力
建设第二
工程有限
公司

天和厂区

一、清理车间新增车间, 联合车间 A 区加固工程量完成 100%。
二、金加工车间系杆系杆连接板焊接完成 100%, 系杆安装完成累计完成 100%, 斜撑安装累计完成 3%。

三、机加工车间导水槽安装分主导水槽和导水槽拼接 90%。主导水槽定位方向完成 70%, 铺设彩钢瓦完成 5%。

1、欧波厂区 施工放样完成。欧波三连跨钢板到货完成、桁架车间角钢备料完成。

今日完成

一、天和厂区斜撑安装 8 根。
二、机加工车间、铺设彩钢瓦, 彩钢瓦转接板
三、施工人员: 16 人 光伏人员: 6 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐文平、张晖

记录人: 王佳宝

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 