

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 09 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 18° -29°

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视天和现场检查金加工车间斜撑安装, 进行组件吊装旁站, 检查组件, 导水槽, 彩钢瓦敷设。	
施 工 情 况	施工单位 安徽电力建设第二工程有限公司	施工内容及进度 天和厂区 一、清理车间新增车间, 联合车间 A 区加固工程量完成 100%。 二、金加工车间系杆系杆连接板焊接完成 100%, 系杆安装完成累计完成 100%, 斜撑安装累计完成 16%。 三、机加工车间导水槽安装分主导水槽和导水槽拼接 100%。主导水槽定位方向完成 70%, 铺设彩钢瓦完成 5%。 1、欧波厂区 施工放样完成。欧波三连跨钢板到货完成、桁架车间角钢备料完成。立柱焊接累计完成 42%, 梁钢板焊接完成 19% 今日完成 一、天和厂区斜撑安装 9 根, 欧波厂区梁钢板焊接完成 20 米 二、机加工车间、组件铺设完成 70 块 三、施工人员: 16 人 光伏人员: 6 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐文平、张晖
记录人: 王佳宝		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王 志 杰