

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 10 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 19° -29°

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看光伏区施工现场, 无人施工; 2、查看欧波钢结构加固焊接现场的质量情况;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽电力建设第二工程有限公司	欧波厂区一、三连跨车间: 1、立柱焊接累计完成 42%。 2、梁钢板焊接完成 6 米, 累计完成 24%。 天和厂区停工一天
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位; 2、检查欧波厂区的钢结构焊接现场安全防火措施; 3、查看施工现场个人防护穿戴情况;	
本日现场监理人员		徐文平、张晖
记录人: 王佳宝		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐文平