

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 12 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 20°C-31°C

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看光伏区导水槽安装、组件安装的质量检查; 2、查看钢结构加固焊接、螺栓连接现场的质量情况;	
施 工 情 况	施工单位 安徽电力 建设第二 工程有限 公司	施工内容及进度 一、清理车间新增车间: 1、清理车间新增加固工程量完成 100%。2、系杆补漆全部完成。 二、联合车间 A 区: 1、加固工程量完成 100%。2、焊接钢板补漆全部完成。 三、金加工车间: 1、系杆连接板焊接累计完成 100%。2、系杆安装累计完成 100%。3、斜撑防锈漆涂刷完成 100%。4、斜撑安装 19 根, 斜撑安装累计完成 32%。5、系杆补漆累计完成 95%。 3、天和厂区机加工车间今组件安装完成 46 快, 总安装完成 186 快;
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位; 2、检查钢结构焊接现场安全防火措施; 3、查看施工现场个人防护穿戴情况;	
本日现场监理人员		徐文平、张晖
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 