

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 14 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 20℃-28℃

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看钢结构加固焊接、螺栓连接现场的质量情况; 2、查看光伏屋顶防台风安全措施落实情况;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽电力建设第二工程有限公司	欧波厂区 一、三连跨车间 1、立柱焊接累计完成 42%。 2、梁钢板焊接完成 8 米, 累计完成 42%。 3、天和厂区机加工车间今组件安装完成 31 快, 总安装完成 217 快;
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位; 2、检查钢结构焊接现场安全防火措施; 3、查看施工现场个人防护穿戴情况;	
本日现场监理人员		徐文平、张晖
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰